



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	A.Sistema de Agua Potable construidos y				6.501.499,60	3.187.699,27	2.505.307,65	808.492,68			
1	A 1 Diseños de Ingeniería	A.1 Diseños de Ingeniería									
		Contrato N° 01/2011 - Consorcio de Sistema de Ingeniería	50	1.025,71	51.285,67			51.285,67	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sstemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
		Contrato N° 02/2011 - Codisa	50	1.887,08	94.354,15			94.354,15	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sstemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
2	A 2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable	A 2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable									
		Contrato N° 04/2010 - Ing. Mario Ibarrola	5	105.019,43	525.097,15	274.538,63	195.112,04	55.446,48	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 05/2010 - CONFORTEC S.R.L.	6	91.559,41	549.356,48	276.085,37	222.793,90	50.477,21	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 06/2010 - Ing. Miguel Portillo	6	64.175,26	385.051,54	219.084,14	127.550,52	38.416,88	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 07/2010 - Integral Ingeniería S.R.L.	6	83.020,21	498.121,27	229.488,21	220.109,28	48.523,78	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 08/2010 - Las Cumbres S.A	6	84.877,10	509.262,62	245.460,86	209.380,28	54.421,48	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	A 2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable	Contrato N° 09/2010 - Ing. Ricardo Díaz	5	93.334,01	466 670,05	202 757,94	215 623,26	48 288,85	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 10/2010 - Ing. Alejandro Pérez Heras	5	93 837,75	469.188,75	211.811,95	210.304,28	47.072,52	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 11/2010 - D M V S.A.	7	96.427,97	674 995,77	335.005,91	266.536,26	73.453,60	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado Fisicamente (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 12/2010 - M y T S.A.	7	70.849,14	495.943,97	268 358,56	180.075,16	47 510,25	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 13/2010 - 2 G S.R.L.	7	123.263,23	862 842,61	429.643,81	344.790,26	88.408,54	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
3	A,3 Promoción Social	A,3 Promoción Social									
		Contrato N° 57/2010 - REDINSA S.A.	20	7.606,65	152 133,03	112.585,45	23 093,39	16 454,19	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
		Contrato N° 58/2010 - GEAM	19	7 609,37	144.578,00	104 899,47	24 136,58	15 541,95	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
		Contrato N° 59/2010 - Consorcio Rio Corriente	21	7.029,85	147.626,77	103 354,22	28.414,14	15 858,41	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	20/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Fecha: 23/06/2023											
N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
4		A 4 Fiscalización agua	6	1.470,50	8.823,00	6.731,00	2.092,00		n/a	ago-22	Actividad Finalizada Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacuí Guazú, San Lorenzo 2da Línea) Funcionarios de SENASA - Viaticos
5		A 4 Fiscalización 2009-2016	54	4.144,66	223 811,70	159.339,62	43 982,19	20.489,89	n/a	oct-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales
6		A 2 Obras para terminar	6	5.485,18	32.911,08	8.554,13	24.356,95		n/a	ago-22	Actividad Finalizada Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacuí Guazú, San Lorenzo 2da Línea) Funcionarios de SENASA - Viaticos
		Actividades 2009-2016	n/a	209.445,99	209.445,99		166.957,16	42 488,83	n/a	n/a	
		Gastos Pagados con RECURSOS FOCEM,(FF 30-359) en concepto de Impuesto	n/a		(52 783,23)	(52 783,23)			n/a	n/a	
Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08					6.736.597,00	3.193.403,00	2.512.415,00	1.030.778,00			
Saldo del componente sistema de agua potable					235.097,40	5.703,73	7.107,35	222.285,32			



[Firma]
Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

[Firma]
Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	B -Sistema de Agua Potable y Letrinas Construidas en Comunidades Indígenas				2.085.555,86	985.732,16	862.696,87	237.126,83			
7	B 2 Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indígenas	B. Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indígenas									Contratos culminados
		Contrato N° 72/2010 - Ing. Julio Galiano	3	83.004,72	249 014,17	90 079,63	132 672,37	26 262,17	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 73/2010 - 2G S.R.L.	5	76.549,95	382 749,75	137 526,53	203 736,31	41 486,91	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 74/2010 - Las Cumbres S.A.	2	35.812,60	71.625,20	27 897,46	36 097,45	7.630,29	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 75/2010 - D M V. S.A.	2	64.033,11	128 066,21	63.084,69	51.738,74	13 242,78	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 76/2010 - Filártiga Cárdenas y Asoc.	3	138 950,91	416 852,73	183 917,76	184.088,16	48 846,81	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 77/2010 - SOTEC S.A	4	102.781,55	411.126,21	179 065,26	187.741,47	44 319,48	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Actividades 2009-2016	n/a	21 847,80			7 796,74	14 051,06	n/a	n/a	Actividades finalizadas antes de la reformulación



[Signature]
Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

[Signature]
Lic. Gabriela
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento U\$S			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
8		B Promoción Agua y Letrinas (Actv2009-2016)	19	5.878,55	111.692,51	83.848,40	17.662,19	10.181,92	n/a	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales: Arguello y Sosa
9		B 1 Promoción Letrinas	151	11,22	1.694,76	1.094,06	600,70		n/a	30/04/2019	Actividad Finalizada, promoción social en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viáticos
10		B 1 Promoción Agua	3	427,10	1.281,31	821,62	459,69		n/a	27/05/2021	Actividad Finalizada, promoción social, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 y Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viáticos
11		Fiscalización Agua y Letrinas (Actv2009-2016)	19	5.049,00	95.931,01	74.136,70	13.089,42	8.704,89	n/a	mar-11	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales
12		B 3 Fiscalización Letrinas	151						n/a	30/04/2019	Actividad Finalizada, fiscalización de obras en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viáticos
13		B.3 Fiscalización Agua	3	1.949,83	5.849,48	3.507,27	2.342,21		n/a	27/05/2021	Actividad finalizada, fiscalización de obras, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 y Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viáticos



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS*
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento U\$S.			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
14		B.2 Obras Letrinas									
		Contrato N° 45/2017 - Engineering S.A.	151	391,47	59.112,21	44.422,49	7.734,19	6.955,53	LCO N° 16/2017 - Construcción de Unidad Sanitaria Básica para Comunidades Indígenas	28/12/2017	Construcción de 151 letrinas en 3 comunidades indígenas: Santa Teresita (13 unidades), Jerico (38 unidades) y Tobaquim (100 unidades). Chaco, con recepción definitiva de obras.
15		B.2 Obras Agua									
		Contrato N° 02/2018 - EAH Construcciones	2	53.971,68	107.943,35	80.631,85	14.196,40	13.115,10	LPN N° 15/2017 - Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas Boquerón	09/04/2018	Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas en las localidades de Aldea 2 y Aldea 10 de Campo Alegre Departamento de Boquerón, con recepción definitiva de obras.
		Contrato N° 44/2017 - G y G Emprendimientos Comerciales S.R.L.	1	20.769,16	20.769,16	15.698,44	2.740,83	2.329,89	CD N° 40/2017 - Culminación de la Construcción de Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Jope Chaco	28/12/2017	Obras para culminación de la construcción de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Jope, Chaco, con recepción definitiva de obras.
Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08					2.108.309,00	1.007.784,00	862.759,00	237.767,00			
Saldo del componente sistema de agua potable y letrinas construidas en comunidades indígenas					22.753,14	22.051,84	62,13	640,17			



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Fecha: 23/06/2025											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construidos en Iturbe y Caazapá				5.544.159,12	3.081.495,96	1.773.239,44	689.423,72			
16	Actividad 2009-2016 (Promoción Social Alcantarillado (Iturbe y Caazapá)	2	54.497,31	108.994,62	78.816,02	18.714,20	11.464,40	n/a	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales	
17	C 2.2 Promoción Iturbe	1	6.035,00	6.035,00	4.655,00	1.380,00		n/a	31/12/2024	En ejecución, promoción social en la ciudad de Iturbe. Funcionarios de SENASA - viaticos	
18	C 2.3 Supervisión SENASA Iturbe	1	6.792,00	6.792,00	5.444,00	1.348,00		n/a	31/12/2024	En ejecución, supervisión de obras en la ciudad de Iturbe. Funcionarios de SENASA - viaticos	
	Viaticos 2009-2016	n/a		13.757,49		13.757,49		n/a		Actividad finalizada	
19	C.2.3. Fiscalización Iturbe										
	Contrato N°56/2010 - Consorcio de Agua Potable y Saneamiento	1	255.656,00	255.656,00	117.274,48	110.733,53	27.647,99	LPI N° 01/2009 - Fiscalización de Obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá.	15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)	
20	Contrato N° 10/2021 - Consorcio Consulpar - Demison	1	106.908,77	106.908,77	79.846,03	14.067,09	12.995,65	LPI N°02/2019. Servicio de Consultoria para Fiscalización de la Construcción de Redes Colectoras de Desague Cloacal y Promoción de Conexiones Intradomiciliarias para la Ciudad de Iturbe, Dpto de Guaira.	01/09/2023	Contrato cerrado (Informe final)	
21	Fiscalización de Obras de la Planta de tratamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en la Ciudad de Iturbe	1	18.771,60	18.771,60	12.215,72	6.555,88		n/a	31/12/2024	corresponde a viáticos para la fiscalización de la planta y la red de distribución y conexión intradomiciliaria (adenda). Actividad en ejecución. Funcionarios de SENASA - viaticos	
22	Fiscalización Iturbe - Consultor Individual	1	36.120,80	36.120,80		32.837,08	3.283,72	n/a	jun-12	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultor Individual	



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
23	C.2.1. Obras Iturbe										
	Contrato N° 53/2009 - Ing. Julio Galiano Morán		1	784.514,54	784.514,54	595.418,17	101.246,52	87.849,85	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
	Contrato N° 54/2009 - Ing. Fernando Moreno		1	225.382,85	225.382,85	199.940,52	-	25.442,33	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 89/2012, M & T S.A		1	1.363.612,02	1.363.612,02	474.848,76	734.712,20	154.051,06	LPN N° 06/2012 - Construcción de Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe	14/12/2012	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
24	Contrato N° 06/2018 Ing. Jorge Marín Postigo - JMP		1	30.288,87	30.288,87	22.644,97	3.973,28	3.670,62	Solicitud de Propuesta N° 01/2018 - Contratación de Servicio de Consultoría para readecuación, ajuste, ampliación y actualización de diseño ejecutivo de redes colectoras de desague cloacal para la ciudad de Iturbe y Caazapá	07/08/2018	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
25	Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 1		1	298.706,00	298.706,00	222.998,00	39.353,00	36.355,00	LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá	31/12/2024	Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras
26	Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 2		1	1.007.191,00	1.007.191,00	751.916,00	132.691,00	122.584,00	LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de las Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá	31/12/2024	Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras
27	C.1.2 Promoción Caazapá		n/a	-	6.715,00	4.541,00	2.174,00	-	n/a	31/12/2025	En ejecución, promoción social en la ciudad de Caazapá, Departamento de Caazapá. Funcionarios de SENASA - viáticos
28	C.1.3 Supervisión Caazapá - Hasta 2019		n/a	-	216,00	-	216,00	-	n/a	2019	Actividad finalizada. Viáticos
29	C.1.3 Fiscalización Caazapá		1	1.145,69	1.145,69	496,43	649,26	-	n/a	2019	Gastos realizados hasta el 2,019. viáticos
	Contrato N°55/2010 - Consorcio Ingeniería Sanitaria		1	227.455,83	227.455,83	102.505,62	100.388,08	24.562,13	LPI N° 01/2009 - Fiscalización de obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Fecha: 23/06/2023											
N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
30	C.1.1, Obras Caazapá										
	Contrato N° 51/2009 - D.C. Ingeniería S.A.		1	1.107.950,50	1.107.950,50	559.040,14	424.139,94	124.770,42	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 52/2009 - Ocho A S.A.		1	226.569,91	226.569,91	201.180,00	-	25.389,91	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
31	Contrato N° 42/2017, TECO S.R.L		1	237.526,62	237.526,62	181.899,94	30.127,45	25.499,23	LPN N° 14/2017 Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá	22/12/2017	Contrato rescindido por imposibilidad de ejecución. Anticipo recuperado mediante ejecución de la póliza.
32	Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A - REDINSA - Evaluación del estado de Obras Caazapá (Consultoría Caazapá - Productos 1 y 2)		1	31.654,61	31.654,61	23.621,76	4.175,44	3.857,41	LCO - Servicio de Readecuación Ajuste Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapa Dpto de Caazapa	04/05/2020	Actividad culmina con la entrega de los Informes 1 y 2.
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 42/2017 TECO S.R.L., rescisión de Contrato por imposibilidad de ejecución. Anticipo recuperado mediante ejecución de póliza					(148.948,49)	(148.948,49)	-	-	-	-	-
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 54/2009 Ing. Fernando Moreno, rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					(230.912,09)	(230.912,09)	-	-	-	-	-
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 52/2009 Ocho A S.A., rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					(177.946,02)	(177.946,02)	-	-	-	-	-
Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08					6.397.607,00	3.848.239,00	1.839.241,00	710.127,00			
Saldo del componente Saneamiento - Alcantarillado Condominial					853.447,88	766.743,04	66.001,56	20.703,28			



Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR





NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Fecha: 23/06/2025											
N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)					
						Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	D-Unidad Ejecutora Operativa y Capacitada para ejecutar el Proyecto				1.577.415,49	337.520,76	652.179,05	587.715,68			
	Actividades 2009-2016				939.525,91	-	570.683,21	368.842,70			
	Capacitación				8.559,97	-	7.648,15	911,82		Actividad finalizada	
	Unidad Ejecutora:				629.329,61	337.520,76	73.847,69	217.961,16		Actividad finalizada	
	Honorarios Profesionales	n/a			451.520,32	330.521,29	72.624,00	48.375,03			
	Gastos de Personal	n/a			168.534,81	-	-	168.534,81		Actividad en ejecución	
	Contrato N° 36/2017 " Servicio de Mantenimiento y reparaciones de Vehiculo del SENASA-FOCEM"	1	9.274,48		9.274,48	6.999,47	1.223,69	1.051,32		Actividad en ejecución	
Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08					1.604.403,00	341.348,00	665.947,00	597.107,00		Actividad finalizada	
Saldo componente Unidad Ejecutora					26.987,51	3.827,24	13.767,95	9.391,32			
	Auditoria Externa				43.500,00	43.500,00	-	-			
	Imprevistos				201.378,00	171.171,00	30.207,00	-			




Lic. Cesar G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM


Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
N° COF: 1/8 N° ADD: 2
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 23/06/2025

Fecha: 23/06/2025											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)					
						Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	RESERVA DE CRÉDITO PARA INTERVENCIÓN EN CAAZAPÁ				3.247.339,00	2.001.137,00	888.998,00	357.204,00			
	Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A. Evaluación del estado de Obras Caazapá (Consultoría Caazapá - Productos 3,4 y 5)	1	61.647,00	61.647,00		47.356,00	6.450,00	7.841,00	LCO - Servicio de Readecuación Ajuste Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Caazapa Dpto de Caazapa	15/09/2024	Contrato Cerrado
	Supervisión Caazapá	n/a		6.842,00		5.682,00	1.160,00		n/a	agosto/2027	Supervisión sujeta al inicio de obras en Caazapá.
	Fiscalización Caazapá										
	Servicio de consultoría para la fiscalización de la construcción de la red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desagüe cloacal, para la ciudad de Caazapá para la Ciudad de Caazapa	1	626.425,00	626.425,00		164.614,00	436.230,00	25.581,00	LPI	agosto/2027	Pendiente de llamado
	Obras Caazapá										
	Construcción de la Red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desagüe cloacal, para la ciudad de Caazapá para la Ciudad de Caazapa	1	2.506.743,00	2.506.743,00		1.767.189,00	441.833,00	297.721,00	LPI	agosto/2027	Contrato activo
	Unidad Ejecutora	1	45.682,00	45.682,00		16.296,00	3.325,00	26.061,00		diciembre/2028	Contrato activo
Monto Presupuestado - ADENDUM 02 AL COF 01/08					3.247.339,00	2.001.137,00	888.998,00	357.204,00			
Saldo reserva de Crédito para intervención Caazapá					-	-	-	-			
Total sin imprevistos						10.435.411,00	6.769.360,00	2.932.983,00			
SUB-TOTAL					19.200.847,07	9.808.256,15	6.712.628,01	2.679.962,91			
TOTAL PRESUPUESTO según ADDENDUM 02 AL COF 01/08					20.339.132,00	10.606.582,00	6.799.567,00	2.932.983,00			
SALDO DEL PRESUPUESTO					1.138.284,93	798.325,85	86.938,99	253.020,09			

OBSERVACION: El importe registrado en cada contrato cerrado, está en virtud a lo efectivamente gastado

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

